



TOP 12

Bericht aus der Verwaltung zum aktuellen Stand:

EAE Wünsdorf (Erstaufnahmeeinrichtung)

- 1.010 Personen in der EAE untergebracht
(Stand 16.11.2023)
- Die Wohn-Container der EAE können derzeit noch nicht
in Betrieb genommen werden



- Gespräch mit der Architektin
- Ausschreibungsphase läuft in den nächsten Wochen an (47./48. KW)
Beginn mit der Ausschreibung der Abrissarbeiten
- Statik fertig
- Brandschutzkonzept liegt geprüft vor
- Nächster Schritt: Abbrucharbeiten (geplant Jan./Feb. 2024)


Sanierung „alte Gesamtschule Dabendorf“

- Vergabe ist abgeschlossen
- Planungsleistungen LP 3-9 sind vergeben
- Vertrag mit den Architekten steht kurz vor Abschluss (Unterschriften fehlen noch)
- Vor Einreichung des Bauantrages erfolgt eine erneute Abstimmung mit der Schul- und Hortleitung in 12/23 oder 01/24

Ost Ansicht




West Ansicht



Sanierung Kita „Bummi“

- geplanter Umzug der Kita (voraussichtlich erst zu Beginn kommenden Jahres)
- nötige Baumfällungen werden derzeit vorbereitet und beauftragt
- nach erfolgtem Auszug erfolgt der Abbruch des Einfamilienhauses und der Anbauten
- Ausschreibung der Abbrucharbeiten erfolgt nach Vorlage der Schadensanalyse
- Organisation einer Außentoilette für den Spielbereich während der Bauzeit



Sanierung „Kita Schloss“



- Aktuell liegt noch keine Baugenehmigung vor
- Voraussichtlich im Dezember 2023 / Januar 2024 Baugenehmigung für den 1. Teil (ohne Dachgeschoss)
- Anfang 2024 Baugenehmigung für den 2. Teil (mit Dachgeschoss)


Neubau Waldkita Wünsdorf

- Abstimmung der Bauabsprachen laufen
- Abstimmungsgespräche zu Innenausstattung und zum Außengelände (Parkplatz)



Sanierung Grundschule Zossen

- 1. Schritt NEUBAU, danach erst Sanierung des bestehenden Gebäudes
- Architekt für die Grundlagenermittlung wurde gebunden
- Liegt die Machbarkeit vor, dann erfolgt erneute Ausschreibung der Planung



Neues Bauvorhaben „Hort Wünsdorf“



- Planung von Containern für ca. 75 Kinder als Zwischenlösung (Ort, Größe, Rettungswege)
- Gespräche mit einem Anbieter zur Zusammenstellung der Container beginnen in der 47. KW
- Im Anschluss erfolgt die Erarbeitung der Unterlagen für den Bauantrag
- Unterlagen für die Ausschreibung „Neuer Hort“ werden erarbeitet

Sportstättenentwicklungskonzept

- Info aus dem Ordnungsamt:

Es liegt noch keine Zusammenfassung / Auswertung der Ergebnisse vor

Turnhalle Dabendorf

- Konzept durch das Bauamt entworfen mit dem Ergebnis das ein Neubau notwendig ist (keine Erweiterung der MZH)
- Abstimmungen mit dem Landkreis sind fortlaufend.